

**POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport**

Ügyintéző: Bándi János

**ELŐTERJESZTÉS**  
**A Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére.**

**Tárgy: Beszámoló a beruházások időarányos helyzetéről.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Pályázati beruházások:**

Pomáz Város Önkormányzatának építési engedélyhez kötött beruházás

1. **Alcsevica ivóvízhálózat építés pályázata.** A pályázattal az Önkormányzat 400 millió vissza nem térítendő 100 %-os intenzitású támogatásban részesült. Építési engedéllyel rendelkező beruházás megvalósult, üzemeltetésre átadtuk a DMRV Zrt. részére.
2. **Új Bölcsőde építésének beruházása:** A pályázattal az Önkormányzat 400 millió vissza nem térítendő 100 %-os intenzitású támogatásban részesült. A 2018 évben kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt, az újabb kiírás előkészítése folyamatban van.
3. **Rákóczi Ferenc és Mátyás király utca csapadékvíz-elvezetés beruházása:** A pályázattal az Önkormányzat 142 millió vissza nem térítendő 100 %-os intenzitású támogatásban részesült. A beruházás kivitelezése folyamatban van, a tervezett befejezés 2019. április 30-a.

Engedélyhez nem kötött pályázat:

1. **Petőfi Sándor utca K-i oldalán lévő járda teljes és vízelvezető árok felújítása:** A pályázat, a támogatói okirat alapján az Önkormányzat beruházásában megvalósult. A támogatás mértéke 30 millió Forint, az önrész 6.399.143,- Forint.

<b><u>2018. évi – Állami pályázati forrásból történő kiadások</u></b>		
<b><u>Támogatás összege:</u></b>		<b><u>Kifizetés:</u></b>
30 000 0000	Petőfi utca K-i oldalán lévő járda teljes és a vízelvezető árok részleges felújítása	36 399 143
142 500 000	Rákóczi F. és Mátyás király utcai csapadékvíz-elvezetés	6 692 912
400 000 000	új Bölcsőde építés	20 523 200
400 000 000	Alcsevica ivóvízhálózat építés	399 921 989
<b><u>972 500 000</u></b>	<b><u>összesen</u></b>	<b><u>463.537.244</u></b>

<b>Önkormányzati forrásból történő kiadások</b>		
<b>Szerződések alapján</b>		
<b>Munka tárgya</b>	<b>Bruttó</b>	<b>Kivitelezés befejezési határideje</b>
Pomáz, Koós Károly és környékére tervezett közvilágítás	16 613 518	2018.10.15
Pomáz Város Céhmaster út útpadka karbantartási építési munkái.	5 619 750	2018.07.15
Pomáz Város mart aszfaltos utcák útkarbantartási építési munkái, a felületi bevonatok javítása bitumenemulziós permetezéssel anyagpótlással.	11 470 145	2018.07.15
Pomáz város Óztláb makadám út karbantartási építési munkái	2 353 310	2018.06.15
Felsőhegy u. út megnyitás 18 fm hosszan 9 fm szélességben, 38 fm hosszú részben meglévő csapadékvíz szikkasztó földárok kialakítása, újraprofilozása. Út megnyitás munkaterületen épület bontásából törmelék összeszedése, kocsira rakása, elszállítása lerakóba.	1 576 070	2018.08.30
Pomáz város Kökény utca és Guriga utca felújítási építési munkáit.	4 448 810	2018.08.15
Középhegy utca makadám út felújítása, helyreállítása, kétoldali padkával	9 465 351	2018.11.15
Pomáz, Községház utcában lévő SZSZK régi épület, tetőszerkezet javítása, lécezése, tetőfedése, bádogos munkák	8 883 452	2018.07.30
Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Mesedombi Tagóvoda bádogos munkák elvégzése, a benyújtott árajánlatban szereplő tételek szerint.	2 345 717	2018.07.18
Pomáz Város forgalomtechnikai beavatkozásokhoz szükséges teendők, közúti jelzőtáblák telepítésének/cseréjének/bontásának I. ütemű területen történő munkálatait az átadott lista és a benyújtott árajánlatban szereplő tételek szerint.	14 875 848	2018.08.30
Bölcsőde 5 db függesztett előtető bontása, új előtetők építése	4 373 643	2018.08.10
Pomáz Város Tiszolczy-telep forgalomtechnikai beavatkozásokhoz szükséges teendők, 7 db lakó-pihenő övezet, 7 db lakó-pihenő övezet vége és 5 db zsákutca közúti jelzőtáblák telepítésének munkálatait az átadott lista és a benyújtott árajánlatban szereplő tételek szerint.	1 169 073	2018.08.30
Beniczky úton, Ady Endre u. Wagner u. közötti szakaszon járda építése	2 968 659	2018.10.30
Pomáz város balesetveszélyes kátyús aszfalt útjainak építési munkái	29 845 000	2018.06.15
Egres utca felújításának aszfaltozásának munkálatai	6 941 820	2018.10.30
HÉV kerítése melletti gyalogosjárda felújítási munkái	17 386 935	2018.11.15
Pomáz, Búzavirág u. és Hegyalja lejtő - burkolatjavítási munkák	12 420 600	2018.06.30
Pomáz, Vróczy útba csatlakozó mellékutcák csapadécsatornára kötése	25 829 514	2018.06.30
Pomáz, Kamilla út felújítása	1 477 963	2018.06.30
Gyöngyvirág u., illetve a Tél u. csatlakozásánál aszfaltos út javítási munkálatai	1 801 114	2018.10.15

Margaréta köz elkészítendő út 256 m2, illetve 2 db akna fedlap szintre emelése munkái	4 791 202	2018.10.26
Sicambria utca meleg aszfalttal történő munkálatai	4 665 345	2018.10.20
Árpádfejedelem útja 200 fm hosszú, 1,40 méter széles járda + területrendezés, AC8 jelű aszfalt építési munkái	9 237 980	2018.06.18
Mártírok útja páratlan oldal 40 fm hosszú, 1,45 méter széles járda + folyóka, AC8 jelű aszfalt építési munkái	2 865 120	2018.06.15
Bölcsőde külső nyílászárók, faszerkezetek, ereszeszka, fakerítés lazúrmázolása.	3 534 500	2018.08.20
Pomáz, Petőfi Sándor u-i járdaépítés pótmunka	5 347 335	2018.09.15
Pomáz Város belterületén a meglévő KRESZ táblák felmérése, javaslatra a hiányzó táblák pótlása, táblázathoz és térképi formában	2 794 000	2017.12.08
Összesen:	<b>215 101 774</b>	

**2018-ban kifizetett szerződések:            174 159 501**  
**2018-ban kifizetendő:                    40 942 273**

<b><u>2018. évi – Önkormányzati forrásból történő kiadások</u></b>	
Kifizetett szerződések:	<b>174 159 501</b>
Kifizetett megrendelések:	<b>41 950 364</b>
<u>Összesen:</u>	<b>216 109 865</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018 évi beruházások helyzetéről szóló beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Pomáz, 2018. november 21.



**Vicsi László**  
polgármester

**Határozati javaslat:**

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő – testülete ..... igen szavazattal, ..... nem szavazattal, ..... fő tartózkodása mellett a 2018 évi beruházások helyzetéről szóló beszámolót .....

Felelős: Vicsi László polgármester, Bándi János

Határidő: folyamatos

