

POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. Telefon: (26) 814-300 Fax: (26) 325-640, e-mail: pomaz@pomaz.hu honlap: www.pomaz.hu

ELŐTERJESZTÉS

Pomáz Város Képviselő – testületének 2017. november 15-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő – testület!

A 154/2017. (VII.8.) sz. Ök. határozat alapján úgy határozott, hogy a „Pomáz, Béke és Vróczy út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás pályázat kiírása alapján a beruházás munkáinak kivitelezése a Kbt. szerint, közbeszerzési eljárás lefolytatása után az eljárást eredményesnek nyilvánította, és a STRABAG Általános Építő Kft.-t hirdette ki nyertes ajánlattevőnek. A vállalkozási szerződés 2017. augusztus 15.-én megkötésre került. Mostanra a Béke utca elkészült, és jelenleg a Vróczy út kivitelezési munkái vannak folyamatban.

A Vróczy út kivitelezési munkái során a 2017. október 26.-án a kivitelező bejegyzést tett a elektronikus naplóban arra vonatkozóan, hogy az 1+062 útépítési szelvényben, amely a Vércse utca és Ugralovica utcák csomópontjában található kommunális hulladék került feltárássra. A kivitelező részletes feltárás alapján a felmérést, és az ajánlatot elkészítette, amelyet a műszaki ellenőr le ellenőrzött, és az Önkormányzatot kérte, mint tulajdonost, hogy a hulladék szennyezés megszüntetéséről gondoskodjon.

A kivitelező által készített költségvetés alapján a várható költség bruttó 16.198.025 Ft

A Hajdu Ügyvédi Irodával egyeztetve a szükséges munkák elrendelése érdekében a vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítani szükséges, közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni, mert a szerződés ellenértéke, és a módosítás értéke nem éri el az eredeti szerződés 50%-os változást.

A kivitelezési pótmunka költséget az általános tartalék keret terhére szeretnénk elszámolni.

Az előterjesztés mellékleteként szerepel az építési naplóban történt bejegyzések, és a helyszínen készített fényképek.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a vállalkozási szerződés módosításához járuljon hozzá, és adjon felhatalmazást a szerződés módosítás aláírására.

Pomáz, 2017.november 10.



Vicsi László
polgármester

Határozati javaslat:

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő – testülete szavazattal úgy határozott, hogy a Pomáz Béke és Vróczy út felújítására a STRABAG Általános Építő Kft.-vel létrejött vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyja, bruttó 16.198.025 Ft értékben a költségvetés általános tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2017.10.26.

Napi jelentések:

- **Rögzítette:** Vörös Gábor (NÜJ:413630179) - online. **Rögzítés időpont:** 2017.10.26. 18:20
- **Munkavégzés történt:** igen, **munkaidő (tól-ig):** 07:00 - 17:00
- **Hőmérséklet:** délelőtt= 10 °C, délután= 18 °C.
- **Időjárás adatok. Szélerő:** Gyenge. **Szélirány:** <nincs adat!>. **Égkép:** Gyengén felhős. **Csapadék:** Nincs csapadék. **Megjegyzés:** <nincs adat!>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Egyéb - gépkezelő	2
Egyéb építési szakipari foglalkozású	8
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	11

Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2017.10.26. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1

- **Időpont:** 18:20. **Típus:** napi jelentés.
- **Rögzítette:** Vörös Gábor (NÜJ:413630179) - online. **Rögzítés időpont:** 2017.10.26. 18:23
- **Szerepkör:** KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Mélyépítés). **Szöveg:**

csapadékcsatorna fektetése 1+062 környezetében

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés sorszám: 2

- **Időpont:** 18:23. **Típus:** munkavégzést gátló körülmények feltüntetése részletes indokolással.
- **Rögzítette:** Vörös Gábor (NÜJ:413630179) - online. **Rögzítés időpont:** 2017.10.26. 18:31
- **Szerepkör:** KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Mélyépítés). **Szöveg:**

1+062 környezetében kommunális hulladék feltöltést találtunk, cca 1,8 m vastagságban, 30 cm vtg murvás föld takarással. A feltöltés tényleges méretére és mennyiségének meghatározására feltárásokat végzünk, T. Megrendelő felé dokumentáljuk.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2017.11.07.

2017.11.07. kedd

Bejegyzés sorszám: 1

- **Időpont:** 09:56. **Típus:** műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Kiss Tibor József (NÜJ:182982422) - online. **Rögzítés időpont:** 2017.11.07. 10:28
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Mélyépítés). **Szöveg:**

A kivitelező a korábban a Vróci úton (Vércse és Ugralovica utcák csomópont környezetében) feltárt kommunális hulladék kiterjedését felmérte és ajánlatát az elszállításra megtette. Műszakilag a felmérést és az ajánlatát ellenőriztem. Mivel a hulladék szennyezés megszüntetése, a tulajdonos kötelezettsége, ezért Kérem a Megrendelőt, hogy az elszállításról, a terület mentesítéséről gondoskodni szíveskedjen.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés sorszám: 2

- **Időpont:** 10:28. **Típus:** műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- **Rögzítette:** Kiss Tibor József (NÜJ:182982422) - online. **Rögzítés időpont:** 2017.11.07. 10:33
- **Szerepkör:** Építési műszaki ellenőr (Mélyépítés). **Szöveg:**

Kérem a kivitelezőt, hogy a munkaterület víztelenítését és az elkészült létesítmények megóvását oldja meg. Továbbá kérem, hogy az útépítési munkákat kezdje meg azokon a helyeken ahol a csatorna elkészült. Kérem a beépítésre szánt anyagokat a beépítés előtt bemutatni, elfogadtatni szíveskedjenek.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Beruházás szerződéses összege - nettó:

RENTA PLUSZ
Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2013 Pomáz, Katona József u. 18.
Adószám: 10870756-2-13

Kiss Tibor
Műszaki ellenőr
nyomtatás



2017/10/25



2017/10/26



2017/10/26





2017/10/26